



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป บ้านช่องโป้ หมู่ที่ ๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป บ้านช่องโป้ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๑ เมตร ลึก ๐.๕๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด ราคากลาง ๕๐๕,๕๓๕ บาท (ห้าแสนห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานสอบราคาดังกล่าวโดยตรง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๒,๗๖๘ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวและเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง โดยให้ผู้ซื้อแบบสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อการบริหารส่วนตำบลไม่ได้ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน/เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ในการซื้อเอกสาร/แบบแปลน จะต้องยื่นเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ / ทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน) ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bankham.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๐๐-๐๒๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยโย ตริวิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป บ้านช่องโป้ หมู่ที่ ๕)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๑ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
๑ ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๕,๕๓๕ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายปรัชญา ศรีสันต์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายเชิด ประทุมชาติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ
๖.๓. นางสาวพัชรินทร์ บุญน้อม	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กรรมการ

สรุปประมาณการงานก่อสร้าง





ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม				
ประเภท	งานอาคาร				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านช่องโป้ หมู่ที่ 5 ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม				
ตามแบบ	อบต.บ้านขาม				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	1 กุมภาพันธ์ 2560
ประมาณโดย	นายเชิด ประทุมชาติ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	384,378.14	1.3074	502,535.98	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			505,535.98	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			505,535.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนห้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน			

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ระยะเวลาของราคากลาง 30 วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ		ตรวจสอบ
	(นายปรัชญา ศรีสันต์)		(นายบรรจบ ไชยคาน)	
	ผอ.กองสาธารณสุข		ปลัด อบต.บ้านขาม	
(ลงชื่อ)		กรรมการ		
	(นางสาวพัชรินทร์ บุญน้อม)			
	เจ้าพนักงานธุรการ			
(ลงชื่อ)		กรรมการ		อนุมัติ
	(นายเชิด ประทุมชาติ)		(นายชัยโย ตริวิเศษ)	
	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป บ้านช่องโป้ หมู่ที่ 5
โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป บ้านช่องโป้ หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ	บ้านช่องโป้ หมู่ที่ 5 ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 0.60m.ลึก 0.58m. ความยาวรวม 231.00 m. พร้อมป้ายโครงการ

1 กุมภาพันธ์ 2560

ตามแบบ อบต.บ้านขาม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานเตรียมพื้นที่ / เมตร								
	ดินขุด	0.56	ลบ.ม.			99.00	55.44	55.44	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.08	ลบ.ม.	492.21	39.38	91.00	7.28	46.66	
	คอนกรีตหยาบ	0.03	ลบ.ม.	1,445.41	43.36	398.00	11.94	55.30	
	รวมเป็นเงิน / เมตร							157.40	
	ความยาวรวม 231.00m.							36,359.19	
2	งานติดตั้งวางระบายน้ำ คอน.รูปตัววี รวมค่าขนส่งพร้อมติดตั้ง								
	วางระบายน้ำ คอน.รูปตัววี	77	ท่อน	2,277.79	175,389.83		0.00	175,389.83	
	ฝาราง ตามแบบรูป	924	ฝา	166.67	154,003.08		0.00	154,003.08	
	ยาแนวรอยต่อพร้อมจัดวางระดับราง	77	ท่อน	20.00	1,540.00	60.00	4,620.00	6,160.00	
	รวมเป็นเงิน							335,552.91	
3	บ่อพักขนาด 1.00x1.00x1.00m.								
	พร้อมฝาบปิด								
	ขุดดินถมกลับ	1.10	ลบ.ม.		0.00	99.00	108.90	108.90	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม.	492.21	24.61	91.00	4.55	29.16	
	คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม.	1,445.41	144.54	398.00	39.80	184.34	
	คอนกรีต 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	1,655.73	745.08	436.00	196.20	941.28	
	RB9mm.	60.00	กก.	18.61	1,116.60	4.10	246.00	1,362.60	
	ลวดผูกเหล็ก	1.80	กก.	46.73	84.11		0.00	84.11	
	ไม้แบบ	7.20	ตร.ม.	139.88	1,007.14	133.00	957.60	1,964.74	
	ตะปู	1.80	กก.	39.72	71.50		0.00	71.50	
	เหล็กฉาก 40x40x4mm.	17.40	กก.	20.46	356.00	10.00	174.00	530.00	
	รวมเป็นเงิน							2,626.28	
	จำนวน	3	บ่อพัก					7,878.84	
4	งานวางท่อคสล. 0.30x1.00m.	8	ท่อน	402.00	3,216.00		0.00	3,216.00	รวมค่าแรง
5	งานทุบรื้อถนน คสล.เดิมเพื่อวางท่อ								
	พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	4	ตร.ม.					1,371.20	เหมารวม
	รวมค่าต้นทุน 1+2 +3							384,378.14	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา ศรีสันต์)

ผอ. กองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ บุญน้อม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิด ประทุมชาติ)

วิศวกรโยธา/กิตติการ